

ПРОЕКТ ПЛАНА ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА 2018 Г. ПО МКД ДЖАНГИЛЬДИНА, 2

Виды работ	Ед. измер.	в план на 2018 г по весен осмотру		в план 2018 г при сохранении тарифа		в план 2018 г при увелич тарифа		планир срок выполнени я
		объем	сумма, тыс. руб.	объем	сумма, тыс. руб.	объем	сумма, тыс. руб.	
ЦО замена термометров сопротивления КТС-Б	компл.	1	2,9	1	2,9	1	2,9	апрель
Водоотведение - 4,5 подъезды	м	60	42	60	42	60	42	февраль
Стены - межпанельные швы кв. 43,129 (38 м) и швы МОП № 5	м	178	134	178	134	178	134	июль
Фасад -панели у арки (кр. лин.) и торец балк кв 172, кв 55 -балкон панель гориз- 5 м2	м2	10	35	10	35	10	35	июль
Фасад - панели арки- закразка граффити-периодич.	м2	50	28	50	28	50	28	октябрь
Фасад - откосы окон МОП	м2	25	40	25	40	25	40	июль
Кровля кв. 36, 103,138	м2	80	40	80	40	80	40	август
Смена ступеней входов и монтаж пандусов	под	5	280	5	280	5	280	сентябрь
МОП - ремонт предмашин отдел.	под	5	20	5	20	5	20	декабрь
МОП - частич ремонт после монтажа лифтов	под	5	300	5	136	5	252	декабрь
МОП - устройство ступеней на 1-х этажах МОП 1-5 под.	шт	5	7	5	7	5	7	август
Фасад - ремонт машин отделения со сменной дверей и оконных блоков пред маш отл	под	5	115	5	115	5	115	октябрь
Благоустройство - окраска и ремонт астиглошадки	м2	52,6	10,15	52,6	10,15	52,6	10,15	апрель
Благоустройство - отмостка в арке	м2	26	26	26	26	26	26	сентябрь
Непредвиденные					266,334		266,334	
Сумма по работам на 2018 г.			1080,05		1182,384		1298,384	
Планов сумма текущ ремонта					1197,323		1313,99	

ПРОЕКТ ПЛАНА ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА 2018 Г. ПО МКД ДЖАНГИЛЬ ДИНА, 2/1

Виды работ	Ед. измер.	объемы в план на 2018 г по весен осмотру		объемы в план на 2018 г при сохранен тарифа		объемы в план на 2018 г при повышен тарифа		план срок выпол работ
		объем	сумма, тыс. руб.	объем	сумма, тыс. руб.	объем	сумма, тыс. руб.	
Стены -межпанельные швы стык 2,3-17 м. и кв 15-26 м	м	43	33	43	33	43	33	август
Фасад -парапет кв 15	м2	16	16	16	18	16	18	август
Фасад - окраска и ремонт откосов окон МОП	м2	7	10					
Благоустройство - смена урн у МОП	шт	4	9					
ЦО замена термометров сопротавления КТС-Б	компл.	1	2,9	1	2,9	1	2,9	апрель
Фасад - торец - резиниз утепления, смена утепителя	м2	30	55			14	30,5	август
Непредвиденные			62,007		62,007		62,007	
Сумма на работы текущего ремонта 2018 г.			187,907		115,907		146,407	
Плановая сумма на текущ ремонт			103,2		117,337		146,414	

ПРОЕКТ ПЛАНА ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА НА 2018 Г МКД по ул. ДЖАНГИЛЬДИНА, 8

Виды работ	Ед. измер.	объемы в план на 2018 г по вес осмотра		объемы в план при сохранен. тарифе		объемы в план при увелич. тарифе		план срок исполнен или
		объем	сумма, тыс. руб.	объем	сумма, тыс. руб.	объем	сумма, тыс. руб.	
ЛВС замена термометров сопротивления КТС-Б	КОМПЛ	1	2,90	1	2,90	1	2,90	декабрь
ПО замена термометров сопротивления КТС-Б	КОМПЛ.	1	2,9	1	2,9	1	2,9	апрель
Поверка счетчика ЦО	ШТ	1	12,95	1	12,95	1	12,95	май
Стены - межпанельные швы кв. 21,36,43,64,35,143,108,152,110,120,64	М	397						
Фасад - утепление панелей кв. 97, по стояку кв 141-180	М2	386						
Кровля машинных отделений с 1-5 под.	М2	100	35,00	98		100		
Кровля кв. 34,35,36,70,71,72,179,180	М2	468	233,79	468	233,79	468	233,79	май
МОП - предмашинные помещения с 1-5 под	М2	152	33,00					
МОП - дверь вход в подвал под 4	М2	0,66	7,00	0,66	7,00	0,66	7	май
Благоустройство - ремонт ограждений	М	5	3,00					
Благоустройство - окраска ограждений	М2	85	24,50					
Полы МОП - смена линолеума в кабинках лифтов и ремонт основания	М2	1,06	0,88	1,06	0,88	1,06	0,88	январь
Непредвиденные					178,17		266,95	
Сумма на работы текущего ремонта на 2018 г.			355,92		438,59		527,37	
Плановая сумма на текущий ремонт					438,59		527,95	

ПРОЕКТ ПЛАНА ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА 2018 Г. ПО МКД ДЖАНГИЛЬДИНА, 12/1

Виды работ	Ед. измер.	объемы в план на 2018 г по весен осмотру		объемы в план на 2018 г при сохранен тарифа		объемы в план на 2018 г при увелич тарифа		срок исполнен ия
		объем	сумма, тыс. руб.	объем	сумма, тыс. руб.	объем	сумма, тыс. руб.	
Ремонт МОП 1-4 под. в т ч перегородка 2 конт. и перила	под-д	1	180	1	106,73	1	138	ноябрь
Смена окон блоков МОП	шт	19	108,516	19	108,516	19	108,516	март
Смена почтовых ящиков	шт	15	5,3	15	5,3	15	5,3	ноябрь
Ремонт швов -по 5 этаж (дем.р-р)	м	65	39	65	39	65	39	
ГВС поверка ПУ ГВС	компл	1	15	1	15	1	15	май
ГВС поверка термомр. ГВС	комп	1	2,8	1	2,8	1	2,8	апрель
Кровля - ремонт кв 15,59,60	м2	10	9	10	9	10	9	июль
Благоустройство - ремонт МАФ скамеек	шт	2	2	2	2	2	2	июнь
Лестничные ограждения МОП 1-4 под-сс/с	м	4	4,53	4	4,53	4	4,53	апрель
Итого			366,146		292,876		324,146	
Планов сумма текущ ремонта			257,741		292,266		325,684	

ПРОЕКТ ПЛАНА ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА МКД ПО УЛ. ДЖАНГИЛЬДИНА 14/1 НА 2018 Г.

Виды работ	Ед. измер.	объемы в план на 2018 г по весен осмотру		объемы в план на 2018 г при сохранен тарифа		объемы в план 2018 г при повыш тарифа		срок исполнен ил
		объем	сумма, тыс. руб.	объем	сумма, тыс. руб.	объем	сумма, тыс. руб.	
Фундаменты - подвал - окна продухов (монтаж с/с и мастер)	штг	4	8,4	4	8,4	4	8,4	ян-февр
Ремонт стыков по парапетн. части - расвор и пена-65 м. и кв 45,14 -тепл шов-28 м	м	65/28	53	65/28	53	65/28	53	июль
Кровля - козырек кв 5	м2	7	10	7	10	7	10	июнь
Кровля - отл местами	м2	14,6	9	14,6	9	14,6	9	август
Ремонт МОП № 1 в т.ч. переторолки 2-го контура	под	1	180	1	180	1	180	ноябрь
МОП -смена почтовых ящиков	штг	15	5,25					
МОП-смена оконных блоков	штг	7	39,604			7	39,604	май
МОП - лестничные ограждения - ремонт - матер б/у с/с	м	4	4,7	4	4,7	4	4,7	апрель
Фасад - ревизия утепления панели кв 60 (под сайдингом) и парапеты и панели кв 45,13, стык блок/секций с Джанг 12/1, заделка листа отлива	м2	32	36	32	36	32	36	июль
Былаоустройство - ремонт МАФ	штг	3	6	3	6	3	6	май,июнь
Былаоустройство - проезы	м2	664	680					
Непредвиденные					71,467		71,467	
Итого			1031,954		378,567		418,171	
Плановая сумма на текущ ремонт					198,75		233,016	